

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO		
PREFEITURA : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA		FOLHA Nº01/01
OBRA: PAVIMENTAÇÃO PICO AGUDO		DATA: 13/05/2024
LOCAL: ESTRADA DO PICO AGUDO		FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/ MÊS/ REFERÊNCIA: SINAPI - 03/2024 - Minas GeraisSBC - 05/2024 - Minas GeraisSICRO3 - 01/2024 - Minas GeraisSEDOP - 02/2024 - Pará		DIRETA ( )
PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 DIAS CORRIDOS		INDIRETA ( X )
		BDI (%) 23,33%

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 15.451,68	100,00% 15.451,68				
2	TERRAPLANAGEM	100,00% 35.822,27	20,00% 7.164,45	20,00% 7.164,45	20,00% 7.164,45	20,00% 7.164,45	20,00% 7.164,45
3	ESTRADA	100,00% 1.277.180,87	20,00% 255.436,17	20,00% 255.436,17	20,00% 255.436,17	20,00% 255.436,17	20,00% 255.436,17
4	SINALIZAÇÃO VIARIA	100,00% 75.727,21					100,00% 75.727,21

Porcentagem	19,8%	18,7%	18,7%	18,7%	24,09%
Custo	278.052,31	262.600,63	262.600,64	262.600,64	338.327,85
Porcentagem Acumulado	19,8%	38,5%	57,2%	75,91%	100,0%
Custo Acumulado	278.052,30	540.652,93	803.253,56	1.065.854,19	1.404.182,07

CONTRATANTE  
 CNPJ: 17.935.206/0001-06  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

CONTRATADO  
 CNPJ: 43.995.412/0001-11  
 NOMOS STUDIO LTDA-ME

RESPONSÁVEL PELO PROJETO  
 GABRIEL DO NASCIMENTO XAVIER  
 ARQUITETO URBANISTA  
 CAU A2 46577-9