

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
AMPLIAÇÃO DA CRECHE CHAPÉUZINHO VERMELHO
SÃO JOÃO DA MATA - MINAS GERAIS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SERVIÇO COM BDI	DATAS			TOTAL DO SERVIÇO
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 18.730,93	31%	30%	39%	100%
2.	INSTALAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 7.553,06	100%	0%	0%	100%
3.	DEMOLIÇÕES	R\$ 2.976,27	100%	0%	0%	100%
4.	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	R\$ 1.138,05	100%	0%	0%	100%
5.	LOCAÇÃO DE GABARITO	R\$ 7.943,18	100%	0%	0%	100%
6.	INFRAESTRUTURA	R\$ 45.309,52	50%	50%	0%	100%
7.	SUPERESTRUTURA	R\$ 56.982,08	50%	50%	0%	100%
8.	ALVENARIA	R\$ 120.063,26	20%	80%	0%	100%
9.	COBERTURA	R\$ 46.237,52	0%	80%	20%	100%
10.	CONTRAPISO	R\$ 24.385,64	30%	70%	0%	100%
11.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 9.748,91	20%	50%	30%	100%
12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 18.552,29	20%	50%	30%	100%
13.	ESQUADRIAS	R\$ 21.021,61	0%	40%	60%	100%
14.	PEÇAS EM GRANITO	R\$ 2.018,16	0%	30%	70%	100%
15.	ITENS DIVERSOS	R\$ 265,56	0%	0%	100%	100%
16.	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 3.794,56	0%	30%	70%	100%
17.	REVESTIMENTO DE PISO	R\$ 11.288,73	0%	30%	70%	100%
18.	ACABAMENTOS NO TETO	R\$ 10.437,02	0%	0%	100%	100%
19.	PINTURA	R\$ 33.422,34	0%	0%	100%	100%
20.	LIMPEZA GERAL	R\$ 1.992,00	0%	0%	100%	100%

EXECUÇÃO DA OBRA (%)	31,05%	29,50%	39,45%	100,00%
VALOR INVESTIDO (R\$)	R\$ 137.596,81	R\$ 133.158,21	R\$ 173.105,67	R\$ 443.860,69

SÃO JOÃO DA MATA - MG

Local

TERÇA-FEIRA, DEZEMBRO 09, 2025

Data

Responsável Técnico

NOME:

MATHEUS VIEIRA NEGRÃO

CREA:

CREA 404.360MG

ART:

MG20254425829