



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ Nº 17.935.206/0001-06

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROJETO MURO DE CONTENÇÃO – CEMITÉRIO MUNICIPAL

AGOSTO/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ 17.935.206/0001-06
E-MAIL: gabinete@saojoaodamata.mg.gov.br
Telefone: (35)3455-1122

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - PROJETO MURO DE CONTENÇÃO- CEMITÉRIO MUNICIPAL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS/SERVIÇOS	TOTAL + BDI 21,58%	1º MÊS					2º MÊS					3º MÊS					TOTAL
			1º SEM	2º SEM	3º SEM	4º SEM	VALOR ETAPA	1º SEM	2º SEM	3º SEM	4º SEM	VALOR ETAPA	1º SEM	2º SEM	3º SEM	4º SEM	VALOR ETAPA	
1.	INSTALAÇÃO PLACA DE OBRA	R\$ 512,89	100%				R\$ 512,89					R\$ -				R\$ -	100%	
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.058,09	60%	40%			R\$ 6.058,09					R\$ -				R\$ -	100%	
3.	ESTACAS BROCAS	R\$ 8.919,41		50%	50%		R\$ 8.919,41					R\$ -				R\$ -	100%	
4.	BLOCOS DE COROAMENTO	R\$ 9.367,42		20%	20%	30%	R\$ 6.557,19	25%				R\$ 2.341,85	5%			R\$ 468,37	100%	
5.	VIGAS BALDRAMES	R\$ 4.365,57			20%	20%	R\$ 1.746,23	30%	25%			R\$ 2.401,06		5%		R\$ 218,28	100%	
6.	PILARES	R\$ 16.834,79				20%	R\$ 3.366,96	20%	30%	25%		R\$ 12.626,09			5%	R\$ 841,74	100%	
7.	VIGAS DE TRAVAMENTO	R\$ 21.774,91					R\$ -	20%	20%	30%	25%	R\$ 20.686,17				5%	R\$ 1.088,75	100%
8.	ENTREGA DA OBRA	R\$ 332,78					R\$ -					R\$ -			100%	R\$ 332,78	100%	
			PORCENTAGEM NO MÊS:		VALOR MÊS		PORCENTAGEM NO MÊS:		VALOR MÊS		PORCENTAGEM NO MÊS:		VALOR MÊS		VALOR DA OBRA			
			39,85%		R\$ 27.160,77		55,83%		R\$ 38.055,18		4,33%		R\$ 2.949,92		R\$ 68.165,86			

SÃO JOÃO DA MATA, 17 DE AGOSTO DE 2021

ROSEMIRO DE PAIVA MUNIZ
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AFONSO DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL